



# 检测报告

## TESTING REPORT

报告编号:

KXD25-121504

样品名称:

U型钢支架

样品编号:

4#

材质规格:

S350GD/41\*41\*2.0

委托单位:

四川焜泽戈秀光伏科技有限公司

检测类别:

委托检测

成都科迅达检测有限公司

## 说明

1、报告无编制人、审核人、批准人签字无效；无本单位的“检验检测专用章”无效。报告封面单位名称处、报告首页结论处加盖检验检测专用章，加盖骑缝章（2页及以上检测报告）。

2、报告涂改、增减、均视为无效；未经本单位批准，不得部分复制（全文复制除外）检测报告。

3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起15日内向本单位提出，逾期表示认可报告；委托合同或协议（委托单）另有约定的，按约定执行。

4、送样委托检测，本单位仅对接收到的样品负责，检测结果仅反映对该样品的评价；现场检测时其检测结果仅反映对产品当时状态的评价。

6、未加盖“CMA”标识的检测报告仅供内部科研、教学、内部质量控制等参考使用。

7、未经本单位同意，该检测报告不得用于商业性宣传。

实验室名称： 成都科迅达检测有限公司

实验室地址： 成都市青白江区同旺路1159号6栋1层

电话：18008059294

邮编：610300

达检  
缝专

成都科迅达检测有限公司检测报告

报告编号：KXD25-121504

|               |                                          |               |                        |
|---------------|------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 委托单位          | 四川焜泽戈秀光伏科技有限公司                           | 委托单位地址        | 成都青白江太同西路7号<br>尚益5号产业园 |
| 样品名称          | U型钢支架                                    | 样品编号          | 4#                     |
| 材质            | S350GD                                   | 规格            | 41×41×2.0mm            |
| 检测类型          | 委托检测                                     | 接样日期          | 2025. 12. 14           |
| 检测日期          | 2025. 12. 14                             | 报告日期          | 2025. 12. 15           |
| 样品描述          | 样件                                       | 环境条件          | 21℃, 50%RH             |
| 检测项目          | 壁厚、锌层厚度、拉伸                               |               |                        |
| 方法依据          | GB/T228.1-2021、GB/T1839-2008             |               |                        |
| 检测结果          | 1. 壁厚为实测值；2. 双面锌层厚度数据为实测值；3. 拉伸试验屈服强度合格。 |               |                        |
| 备注            | 无。                                       |               |                        |
| 编制人：赵小菜       | 审核人：陈华                                   | 批准人：刘富刚       |                        |
| 日期：2025.12.15 | 日期：2025.12.15                            | 日期：2025.12.15 |                        |

成都科迅达检测有限公司检测报告

报告编号: KXD25-121504

| 序号   | 检测项目  | 单位   | 标准要求  | 检测结果 | 单项判定 |
|------|-------|------|-------|------|------|
| 1    | 壁厚    | mm   | ≥1.90 | 2.0  | 合格   |
| 2    | 双面镀锌量 | g/m² | ≥275  | 275  | 合格   |
| 3    | 屈服强度  | MPa  | ≥350  | 403  | 合格   |
| 以下空白 |       |      |       |      |      |