



192321340199

检测报告

TESTING REPORT

报告编号:

KXD25-121509

样品名称:

U型钢支架

样品编号:

9#

材质规格:

S350GD/41*62*2.5

委托单位:

四川焜泽戈秀光伏科技有限公司

检测类别:

委托检测

成都科迅达检测有限公司

说明

1、报告无编制人、审核人、批准人签字无效；无本单位的“检验检测专用章”无效。报告封面单位名称处、报告首页结论处加盖检验检测专用章，加盖骑缝章（2页及以上检测报告）。

2、报告涂改、增减、均视为无效；未经本单位批准，不得部分复制（全文复制除外）检测报告。

3、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起15日内向本单位提出，逾期表示认可报告；委托合同或协议（委托单）另有约定的，按约定执行。

4、送样委托检测，本单位仅对接收到的样品负责，检测结果仅反映对该样品的评价；现场检测时其检测结果仅反映对产品当时状态的评价。

6、未加盖“CMA”标识的检测报告仅供内部科研、教学、内部质量控制等参考使用。

7、未经本单位同意，该检测报告不得用于商业性宣传。

实验室名称： 成都科迅达检测有限公司

实验室地址： 成都市青白江区同旺路1159号6栋1层

电话：18008059294

邮编：610300

迅达检测
篷专用

成都科迅达检测有限公司检测报告

报告编号: KXD25-121509

委托单位	四川焜泽戈秀光伏科技有限公司	委托单位地址	成都青白江大同西路7号 尚益5号产业园
样品名称	U型钢支架	样品编号	9#
材料	S350GD	规格	41×62×2.5mm
检测类型	委托检测	接样日期	2025.12.14
检测日期	2025.12.14	报告日期	2025.12.15
样品描述	样件	环境条件	21℃, 50%RH
检测项目	壁厚、锌层厚度、拉伸		
方法依据	GB/T228.1-2021、GB/T1839-2008		
检测结果	1. 壁厚为实测值; 2. 双面锌层厚度数据为实测值; 3. 拉伸试验屈服强度合格。  签发日期: 2025年12月15日		
备注	无。		
编制人: 赵小英	审核人: 陈华	批准人: 刘富刚	
日期: 2025.12.15	日期: 2025.12.15	日期: 2025.12.15	

成都科迅达检测有限公司检测报告

报告编号: KXD25-121509

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	壁厚	mm	≥2.35	2.50	合格
2	双面镀锌量	g/m²	≥275	275	合格
3	屈服强度	MPa	≥235	288	合格
以下空白					